

Nr. crt.	Denumire	Nr/ Data Hot aprobare DALI	Valoare DALI aprobat (C+M în mii lei cu TVA)	Valoare contractată INVESTIȚIE 2020 (ISC, execuție, supraveghere în mii lei cu TVA)	Crestere pret contract	Valoare INVESTIȚIE 2022 (ISC, execuție, supraveghere în mii lei cu TVA)	Diferență mii lei cu TVA	Stadiu fizic realizat %	Fonduri alocate în anul 2022 Februarie (mii lei cu TVA)		Fonduri cheltuite/facturate/situații până la data prezentei	Diferență mii lei cu TVA	Fonduri necesare de la data prezentei până la 31.12.2022
									credit bugetar	credit de angajament			
1	Reabilitare DJ 123, km 7+000 -21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016	173/2018	37.187,83	35.567,10	Act 1, NCS: 5,73%	37.581,51	2.014,41	35,50	4.511,00	26.407,00	6.111,00	-1.600,00	6.316,44
2	Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500	25/2019	41.473,64	41.835,70	Act 1, NCS: 0,2% Act 2, NCS: 0,45% Act 3, NCS: 4,33% 4,98%	43.899,47	2.063,77	32,67	4.792,00	30.415,00	4.064,00	728,00	3.854,20
3	Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația / reconstrucția /refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (Contractat numai 3 Loturi din cele 7)	229/2018	70.120,01	19.048,52	-	19.048,52	0,00	Lot 1: 80% Lot 2: 70%	3.580,81	5.281,67	2.847,00	733,81	1.430,86
4	Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500	230/2018	28.680,89	30.285,47	Act 1, NCS: 1,05% Act 2, NCS: 3,71% Act 3, NCS: 3,03% Act 4, NCS: 1,59% 9,38%	33.099,81	2.814,34	66,00	11.547,00	11.100,00	10.848,00	699,00	4.000,00
5	Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200	147/2019	30.206,79	28.514,48	Act 1, OUG 15: 0,94%	30.419,79	1.905,30	30,53	3.366,00	16.331,00	391,00	2.975,00	5.274,00
TOTAL			207.669,16	155.251,28		164.049,11	8.797,82		27.796,81	89.534,67	24.261,00	3.535,81	20.875,50
Beton 230-450 lei - 195%			Piatră 19-26 lei - 136%			Asfalt 190-330 lei - 174%							
Fier 2,2-6,4 lei - 290%													